ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.11
DATUM: 15/06/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Ding Lijin	JV CRIC-CCCC	dinglijin@cric.rs
Zhang Xiaohua	JV CRIC-CCCC	zhangxiaohua@cric.rs
Song Wei	JV CRIC-CCCC	songwei@cric.rs
Liu Yaowu	JV CRIC-CCCC	liuyaowu@cric.rs
Li Wei	JV CRIC-CCCC	liwei@cric2014.com.cn
Liu Aigiao	CRDC	liuaigiao@crdc.rs
Li Xianfei	JV CRIC-CCCC	Lixianfei23@gmail.com
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Dragiša Elezović	CRIC	dragisaelezovic@cric.rs
Sonja Trobozić	CRIC	sonja@cric.rs
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljana.milic.markovic@crdc.rs
Janko Kovljanić	DB EC	janko.kovljanic@deutschebahn.com
Nikola Krsmanović	DB E&C	nikola.krsmanovic@deutschebahn.com
Ivana Maksimović	DB E&C	ivana.maksimovic@deutschebahn.com
Radmila Cvetković	Utiber	r.cvetkovic@utiber.rs
Miloš Trajković	Utiber	m.trajkovic@utiber.rs
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	Utiber	kuzmanovic.milorad@gmail.com
Srđan Vasić	Utiber	s.vasic@utiber.rs
Nebojša Stojanović	Cestra	nest@cestra.rs
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Branko Mitrović	Egis	branko.mitrovic@egis-group.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.com
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Andrija Popović	IŽS	andrija.popovic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	**Tema**	**Zadužen**	**Rok za izvršenje**
1	**Početak radova na Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		

ZAPISNIK SA SASTANKA

Инфраструктура железнице Србије а.д.

1.1	**Projektna dokumentacija** Stručnom nadzoru dostavljeno ukupno 851 projekata. Od izdatih 612 Izveštaja o pregledu: - 226 je prihvaćeno u potpunosti **(A)** - 347 je prihvaćeno sa komentarima **(B)** - 39 nije prihvaćeno **(C)** Stručni nadzor pregleda projekate prema listi prioriteta Izvođača Instaliran je *cloud* za projektnu dokumentaciju i vršena je obuka osoblja Investitora. PZI – ostalo je oko 20-30 svesaka jer Projektanti vrše ispravke po prioritetima. Izvođač je dostavio zahtev za 142km da počne sa radovima od 17.07. a sam projekat nije usaglašen i nije završena projektna dokumentacija. Molba Investitora da Projektantu prioritet budu Projektima organizacije drumskog saobraćaja za vreme izvođenja radova.		
1.2	<u>Plaćanje</u> – Državni organi još uvek nisu rešili pitanje elektronskih faktura i trenutno u trezoru čeka oko 9 milijadi dinara za plaćanje. Očekuje se uskoro rešenje problema.		
1.3	<u>Radovi</u> - Aktuelna je druga faza radova u stanici Novi Sad i u Partizanskoj ulici. - Zemljani radovi na donjem stroju od 77 – 89km – iskopano je 400,000 kubika. - Pripremljeno je 20,000 kubika materijala za nasip. Podizvođač Karin Komerc još nije potpisao ugovor. Sporno je avansno plaćanje jer Karin Komerc traži 20% a Izvođač predlaže 10%. Shandong je ugovorio sa svim srpskim Podizvođačima i počeli su sa radovi na svim deonicama.		
1.4	<u>Izmena tehnologije izgradnje mostova -</u> Izvođač je po instrukciji Stručnog nadzora dostavio dopunu na prethodnu varijaciju gde je detaljno analizirao i objasnio razloge za takvu varijaciju. Molba Stručnom nadzoru da brzo analizira i da dostavi preporuku sa uticajem na rok, cenu i kvalitet. <u>2 mosta na kanalu Dunav-Tisa-Dunav</u> – očekuje se odgovor od Voda Vojvodine. Nakon dobijanja odgovora organizovati sastanak sa Voda Vojvodine, Lučkom kapetanijom, Projektantima i svim zainteresovanim stranama kako bi se		

	došlo do rešenja. Tehničko rešenje mora da se prilagodi zahtevima Voda Vojvodine i Lučke kapetanije. Mostovi – 81644 i km 117-165,61 se vode kao problematični.		
1.5	Investitor je Izvođaču dostavio dokumentaciju za SKAD-u odnosno upravljanje SKAD-om iz Topčidera. 13.06. je dostavljenja dokumentacija i od RŽDI. Investitor namerava da EVP Inđiju pusti u rad do kraja juna tako da upravljanje SKAD-om mora da bude spremno u tom periodu. Izvođač će dostaviti odgovor nakon analize tehničkih detalja takvog predloga.		
1.6	<u>Prijava radova - 13 parcela u Opštini Subotica</u> Prijava radova je obaveza Investitora. Obaveza Izvođača je izrada projekata za građevinsku dozvolu i PZI. Projektant je naglasio da u Odbijenici MGSI za opštinu Mali Iđoš i opštinu Bačka Topola nije bila navedena primedba koja je bila navedena u Odbijenici za opštinu Subotica. Na sastanku u MGSI je dogovoreno da MGSI dostavi Uglednu tabelu na koji način su prijavljivane parcele za Prijavu radova po Imaocima javnih ovlašćenja i gde je navedeno koje su instalacije podzemne a koje nadzemne. Da sadrži sve elemente na osnovu kojih je moguće da je Projektant popuni a da Izvođač i Investitor dobiju Prijavu radova na svim parcelama.		
1.7	Dron – Izvođač je napravio snimke sa dronom i pripremio Izveštaje za april i maj. Molba Investitora da se dostave Izveštaji u prvoj nedelji u mesecu za prethodni mesec.		
1.8	Investitor će uskoro rešiti problem ponovnog priključenja vode i struje Izvođaču. Investitor će napraviti Predlog ugovora oko ostalih plaćanja (struje, priključka...) od strane Izvođača.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.